Wykaz dokumentacji dostarczanej przez naprawiającego/modernizującego rurociąg			
Naprawa rurociągu bez zmian w przebiegu, parametrów oraz bez zmian zastosowanych materiałów naprawianego rurociągu		Modernizacja rurociągu tzn.: zmiana rodzaju użytych elementów (np. z kolan giętych na kute) i/lub zmiana użytych materiałów (np. z K18 na A106) i/lub zmiana parametrów pracy i/lub zmiana przebiegu (patrz Specyfikacje techniczne GLSA)	
1	Poświadczenie naprawiającego rurociąg	1	Poświadczenie naprawiającego rurociąg
2	Technologia naprawy zatwierdzona przez UDT/ZDT	2	Technologia naprawy zatwierdzona przez UDT/ZDT
3	Wykaz użytych do naprawy materiałów z numerami atestów i wytopów (zawierający m.in.: nazwę materiału, wymiary, gatunek materiału, nr wytopu, nr atestu)	3	Wykaz użytych do naprawy materiałów z numerami atestów i wytopów (zawierający m.in.: nazwę materiału, wymiary, gatunek materiału, nr wytopu, nr atestu)
4	Atesty użytych materiałów - jeżeli nie zostały zakupione i wydane naprawiającemu przez magazyn GLSA	4	Atesty użytych materiałów - jeżeli nie zostały zakupione i wydane naprawiającemu przez magazyn GLSA
5	Dziennik prac spawalniczych (zawierający m.in.: nr spoiny, typ spoiny, nr WPS, data spawania, nr spawacza, rodzaj przeprowadzonych badań NDT na spoinie, nr protokołów z badań NDT na spoinie, wynik odbioru spoiny)	5	Dziennik prac spawalniczych (zawierający m.in.: nr spoiny, typ spoiny, nr WPS, data spawania, nr spawacza, rodzaj przeprowadzonych badań NDT na spoinie, nr protokołów z badań NDT na spoinie, wynik odbioru spoiny)
6	Wykaz spawaczy	6	Wykaz spawaczy
7	Certyfikaty personelu wykonującego połączenia nierozłączne - aktualne w czasie naprawy rurociągu	7	Certyfikaty personelu wykonującego połączenia nierozłączne - aktualne w czasie naprawy rurociągu
8	Rysunek izometryczny z naniesionymi i oznakowanymi spoinami	8	Rysunek izometryczny z naniesionymi i oznakowanymi spoinami
9	Protokoły przeprowadzonych badań nieniszczących	9	Protokoły przeprowadzonych badań nieniszczących
10	Wykaz personelu NDT	10	Wykaz personelu NDT
11	Dane dotyczące osprzętu ciśnieniowego użytego do próby ciśnieniowej - jeśli miała miejsce	11	Dane dotyczące osprzętu ciśnieniowego użytego do próby ciśnieniowej - jeśli miała miejsce
12	Protokoły z przeprowadzonego badania budowy oraz próby ciśnieniowej lub prób innego rodzaju w obecności inspektora UDT/ZDT - jeśli miały miejsce	12	Protokoły z przeprowadzonego badania budowy oraz próby ciśnieniowej lub prób innego rodzaju w obecności inspektora UDT/ZDT - jeśli miały miejsce
		13	Karta zmian zaopiniowana przez inspektora ZDT i zatwierdzona przez koordynatora obszarowego służb utrzymania ruchu
		14	Aktualizacja dokumentacji technicznej projektowej (aktualizacja izometryka, karty materiałowej, obliczeń najmniejszej grubości ścianki rurociągu, itp.) poprzez wydanie kolejnej rewizji
Powyższa dokumentacja powinna zostać dostarczona również w formie elektronicznej (w formie jednego pliku .pdf w kolorze w jakości 300dpi).			